

## **Stručné zhodnocení projektu**

(včetně fotodokumentace po realizaci projektu)

**Projekt Vybudování technického zázemí pro veslařský sport v Hradci Králové – etapa 2** byl jednou ze tří částí projektu na rozvoj sportovišť Dělnické tělovýchovné jednoty Hradec Králové pro rok 2005 a byl Městem Hradec Králové podpořen částkou **150 000 Kč** (Smlouva č. 16699/RÚS/09 z 21.3.2005).

Cílem snažení Hradeckého klubu veslařů DTJ HK je vybudovat postupně komplexní technické zázemí pro veslařský sport na Labi v Hradci Králové, které zahrnuje vybudování přístaviště, skladu lodí, krytého zimního tréninkového zázemí a sociálního zázemí pro léto a získání dostatečného parku lodí pro trénink a závody. Specifickým cílem, který podpořilo Město Hradec Králové bylo vybudování skladu lodí v ceně 150 tis. Kč.

Původní představa o možnosti vybudovat za uvedenou částku sklad lodí v délce cca 21m, který by umožnil uskladnění všech lodí včetně osmiveslic se po vyhotovení projektu ukázala být finančně nereálnou, protože projektová cena opláštěné budovy potřebné velikosti narostla po zapracování veškerých stavebně technických požadavků na částku 524 tis.Kč. Projekt byl proto modifikován a byla zahájena stavba zastřešeného neopláštěného hangáru velikosti 12 x 6 m, který umožní bezpečné uskladnění lodí do velikosti dvouveslic, s možností uložit až čtyřveslici při přípuštění určitého přesahu lodě mimo budovu.

Stavba byla umístěna do oploceného areálu DTJ HK, za budovou tělocvičny, v návaznosti na přímou komunikaci k řece Labi. Při získávání stavebního povolení se objevila kolize mezi stavbou a stávajícími inženýrskými sítěmi, která byla úspěšně vyřešena, avšak zahájení stavby tím bylo zdrženo až do pozdního podzimu. Po výběrovém řízení na dodavatele stavby byla stavba zahájena podpisem smlouvy dne 10.11.2005 s dohodnutou cenou 200 tis.Kč. Celkové náklady stavby tak dosáhnou spolu s projektem a náklady na inženýrskou činnost cca 220 tis.Kč.

K 31.12.2005 byla vyčerpána celá dotace 150 tis.Kč a stavba bude dokončena k 31.3.2006, tak aby mohla začít sloužit při otevření veslařské sezóny na jaře 2006. K 31.12.2005 je dokončena hlavní část konstrukce haly, která bude dále vyztužená, opláštěná a natřená již z vlastních prostředků. Potřebné terénní úprav budou provedeny svépomocí.

Zpracoval:

MUDr.Leoš Heger, předseda Hradeckého Klubu veslařů DTJ HK

27. 12. 2005

**Fotodokumentace stavby skladu lodí – DTJ 27. 12. 2005**

